

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École De Bourgogne

1 ^{er} échantillonnage (30 mai 2020)				Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (24 octobre 2020)		3 ^e échantillonnage (7 novembre 2020)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
1	6	1	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
2	14	2	Robinet	Installation d'un filtre	3,6	< 2	2,8	< 2	Point d'eau conforme
3	4	1	Fontaine						Point d'eau conforme
3A	6	2	Fontaine	Installation d'un filtre	2,3	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
4	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
4A	7	2	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
5	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
5A	2	2	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
6	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
6A	2	2	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
7	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
8	6	6	Fontaine	Installation d'un filtre	4,7	< 2	3,2	< 2	Point d'eau conforme
9	33	4	Robinet	Installation d'un filtre	4	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
10	9	9	Fontaine	Remplacement du bec et installation d'un filtre	12,1	< 2	< 2	2,8	Point d'eau conforme
11	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
12	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
13	118	3	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
14	21	7	Fontaine	Remplacement du bec et installation d'un filtre	3,5	< 2	4,8	< 2	Point d'eau conforme
15	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
16	3	1	Robinet						Point d'eau conforme
17	4	1	Fontaine						Point d'eau conforme
18	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
19	18	1	Fontaine						Point d'eau conforme
20	1	2	Fontaine	Installation d'un filtre	2,1	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
20A	11	2	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
21	2	1	Fontaine	Installation d'un filtre	4	< 2	2,5	< 2	Point d'eau conforme
21A	23	2	Fontaine	Installation d'un filtre	12,7	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
22	10	1	Fontaine	Installation d'un filtre	5	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
22A	6	1	Fontaine	Installation d'un filtre	3,2	< 2	3	< 2	Point d'eau conforme
23	11	2	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
23A	8	2	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme

1 ^{er} échantillonnage (30 mai 2020)			Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (24 octobre 2020)		3 ^e échantillonnage (7 novembre 2020)		Statut final	
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)			Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)			
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		
24	4	2	Fontaine					Point d'eau conforme	
25	2	2	Fontaine					Point d'eau conforme	
26	8	2	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
27	11	1	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
28	6	1	Fontaine	Installation d'un filtre	4,9	< 2	2,7	< 2	Point d'eau conforme