

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École Saint-Mathieu

1 ^{er} échantillonnage (4 mars 2020)			Type de point d'eau	Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (26 août 2020)		3 ^e échantillonnage (10 septembre 2020)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)				Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
1	5	1	Robinet						Point d'eau conforme
2	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
3	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
4	4	1	Robinet						Point d'eau conforme
5	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
6	2	4	Robinet						Point d'eau conforme
7	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
8	4	2	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre					Point d'eau conforme
9	9	6	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	3,4	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
10	4	3	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre					Point d'eau conforme
11	7	4	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	3,5	3,2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
12	27	17	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	3,9	3,2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
13	3	3	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre					Point d'eau conforme
14	2	2	Fontaine						Point d'eau conforme
15	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
16	15	1	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	< 2	< 2	8	< 2	Faire couler l'eau au moins une minute
17	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
18	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
19	4	1	Robinet						Point d'eau conforme
20	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
21	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
22	3	1	Robinet						Point d'eau conforme
23	13	5	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
24	7	3	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	3,3	< 2	Point d'eau conforme
25	4	3	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre					Point d'eau conforme
26	10	4	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	4,2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
27	7	1	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
28	2	1	Fontaine	Installation d'un filtre					Point d'eau conforme
29	7	1	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	4,4	< 2	4,4	< 2	Point d'eau conforme
30	5	1	Robinet						Point d'eau conforme
31	14	1	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	3,8	< 2	6,6	< 2	Faire couler l'eau au moins une minute

1 ^{er} échantillonnage (4 mars 2020)			Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (26 août 2020)		3 ^e échantillonnage (10 septembre 2020)		Statut final	
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)			Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)			
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		
32	3	1	Robinet					Point d'eau conforme	
33	2	1	Robinet					Point d'eau conforme	
34	11	4	Fontaine	Installation d'un filtre	3,6	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
35	4	2	Fontaine	Installation d'un filtre					Point d'eau conforme
36	3	2	Fontaine	Installation d'un filtre					Point d'eau conforme
37	3	2	Fontaine	Installation d'un filtre					Point d'eau conforme
38	2	1	Fontaine	Installation d'un filtre					Point d'eau conforme
39	1	1	Fontaine	Installation d'un filtre					Point d'eau conforme
40	5	1	Robinet						Point d'eau conforme